



Widespread introduction of constructed wetlands
for a wastewater treatment of Agro Pontino

LIFE+08 ENV/IT/000406

AGGIORNAMENTO 31 LUGLIO 2013

PROGETTO PILOTA 2 PARCO LINEARE DELLA MARINA DI LATINA

Nel mese di aprile 2013 è stata avviata la pulizia dell'area, ma a causa delle precipitazioni atmosferiche si è verificata l' indisponibilità sostanziale dell'area centrale in quanto acquitrinosa.

Il 13 giugno 2013 è la data dell'inizio effettivo dei lavori nel cantiere dell'impianto di fitodepurazione. Di seguito lo stato di avanzamento del progetto al termine del mese di luglio:

- Pulizia generale delle aree, dei fossati e delle banchine completamente realizzata;
- Misurazione, controllo topografico e picchettamento delle aree;
- Recinzione di cantiere realizzata su tutto il fronte stradale e sul perimetro interno del lotto d'intervento;
- Segnaletica di cantiere posizionata sul fronte stradale e lungo via Massari ad adeguata distanza dall'area di cantiere;
- Area piazzale "parcheggio in progetto" completamente realizzata;
- Baraccamenti e apprestamenti di cantiere installati e forniti ai lavoratori;
- Stradello di servizio realizzato a partire dall'area piazzale fino al bacino n°1;
- Stradello realizzato per il solo lato verso via Casilina;
- Parziale realizzazione argini laterali di contenimento.

